

 Landeshauptstadt Mainz 37- Feuerwehr	Formular F-05	Stand: 01/2021
	Aufschaltprotokoll BMA	

Aufschaltprotokoll zur Freigabe des Wirkbetriebes einer Brandmeldeanlage (BMA)

Objektbezeichnung (Bezeichnung, Objektanschrift)	Anschlussnehmer (Name, Anschrift)

ÜE - Nummer:	<input type="checkbox"/> Erstaufschaltung	<input type="checkbox"/> Teilaufschaltung	<input type="checkbox"/> Änderung
--------------	---	---	-----------------------------------

Aufschaltüberprüfung bei <input type="checkbox"/> Inbetriebnahme <input type="checkbox"/> Änderung/Erweiterung <input type="checkbox"/> Einzeltermin: _____
Schließzylinder: <input type="checkbox"/> GS (FIZ/FAT/FBF/...) _____ Stück <input type="checkbox"/> VS (FSE) _____ Stück <input type="checkbox"/> DBU (FSD)

Wartungsvertrag: <input type="checkbox"/> abgeschlossen <input type="checkbox"/> nicht abgeschlossen	Firma:
--	--------

<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage baurechtlich gefordert	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufschaltung
<input type="checkbox"/> Sachverständigengutachten gem. HTechAnlv RP §2 liegt vor	Wenn wesentliche Mängel vermerkt, behoben <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Schlüsselvorhaltung für Schlüsseldepot liegt vor	<input type="checkbox"/> Laufkarten nach Anschaltbedingungen(AB) vorhanden
<input type="checkbox"/> Kostenübernahme liegt vor	<input type="checkbox"/> Feuerwehrplan liegt vor

<input type="checkbox"/> Aufschaltung BMA Störung zu:	<input type="checkbox"/> Konzessionär	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aufschaltung FSD Alarm zu:	<input type="checkbox"/> Konzessionär	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aufschaltung FSD Sabotage zu:	<input type="checkbox"/> Konzessionär	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Kennzeichnung der Melder nach DIN 14623	<input type="checkbox"/> Kennzeichnung der Zugänge und Wege nach DIN 4066
<input type="checkbox"/> Zwischendeckelmelder verbaut	<input type="checkbox"/> Revisionsklappe 40cm*40cm <input type="checkbox"/> Aufstiegshilfe(n)
	<input type="checkbox"/> Kennzeichnung nach AB <input type="checkbox"/> Gegen Fremdentnahme gesichert
<input type="checkbox"/> Doppelbodenmelder verbaut	<input type="checkbox"/> Doppelbodenheber <input type="checkbox"/> Kennzeichnung nach AB
	<input type="checkbox"/> Bodenplatten gesichert
<input type="checkbox"/> Automatische Löschanlage / Sprinkleranlage	<input type="checkbox"/> Anzeige der Auslösung an den Zugängen zum Löschbereich
	<input type="checkbox"/> Sachverständigengutachten gem. HTechAnlv RP §2 liegt vor

<input type="checkbox"/> Funktion FSE	<input type="checkbox"/> FSD Öffnung	<input type="checkbox"/> FAT Summer ab	<input type="checkbox"/> BMA Rückstellung	<input type="checkbox"/> SAA automatisch
<input type="checkbox"/> BMA Einlauf	<input type="checkbox"/> Akustik	<input type="checkbox"/> FAT Scrollfunktion	<input type="checkbox"/> FBF Brandfallst. ab	<input type="checkbox"/> SAA manuell
<input type="checkbox"/> Blitzleuchten	<input type="checkbox"/> Brandfallsteuerung	<input type="checkbox"/> FAT Ebenenwechsel	<input type="checkbox"/> FBF Akustik ab	<input type="checkbox"/> FSD Verriegelung

Bemerkungen / festgestellte Mängel:	<input type="checkbox"/> Weitere Mängel siehe Anlage F-06

- Das Ergebnis lässt die Aufschaltung der Anlage nicht zu!
- Das Ergebnis lässt die Aufschaltung der Anlage ab dem, _____ um _____ Uhr zu.
- Mängelbeseitigung (4 Wochen) bis _____ Nachprüfung erforderlich Fotodoku erforderlich
- Die Errichterfirma bestätigt, dass die BMA nach den gültigen Vorschriften, sowie den „Anschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet Mainz“ errichtet worden ist. Der Anschlussnehmer wird darauf aufmerksam gemacht, dass vorgesehene Erweiterungen und Änderungen vorher anzuzeigen sind. Dieses Protokoll ist der (vorläufigen) Brandschutz-Konformitätserklärung beizufügen.

Datum

i.A. _____
Feuerwehr Mainz

Errichterfirma

Anschlussnehmer oder Vertreter